



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FU-CP-U/-
17
Versión: 1

Información General

País: COSTA RICA
Número de la Operación: 2137

Organismo Ejecutor:
Monto de la Operación:
Fecha de aprobación PGA Original:

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)
\$331,992,634
Modificación PGA No.: 0-2024

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	5. Administración (firma de implementación)	Asistencia técnica al Consejo Nacional de Vialidad para la implementación del "Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura"	\$7,264,150	Métodos BCIE	CD	CD	15/06/24	15/07/24	30/07/24	01/08/24	Ex-ante	Previsto
3	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras de carreteras y puentes (primer lote obras con diseño)	\$2,598,417	Métodos BCIE	CPI	SBCC	17/05/24	18/06/24	02/09/24	12/09/24	Ex-ante	Previsto
4	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras (carreteras y puentes) ubicadas en la Región Brunca	\$3,028,713	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	Ex-ante	Previsto
5	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras (carreteras y puentes) ubicadas en la Región Central	\$3,901,517	Métodos BCIE	CPI	SBCC	03/07/24	04/08/24	19/10/24	29/10/24	Ex-ante	Previsto
6	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras (carreteras y puentes) ubicadas en la Región Chorotega	\$3,547,007	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	Ex-ante	Previsto
7	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras (carreteras y puentes) ubicadas en la Región Huetar Norte y Huetar Caribe	\$3,084,419	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	Ex-ante	Previsto
8	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras (carreteras y puentes) ubicadas en la Región Pacífico Central	\$2,382,890	Métodos BCIE	CPI	SBCC	10/07/24	11/08/24	26/10/24	05/11/24	Ex-ante	Previsto
2	1. Preinversión	Contratación de estudios de preinversión para el "Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura"	\$7,055,274	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			\$32,862,387									

Total en este Plan General de Adquisiciones \$331,992,634

Fecha de Actualización: 09-05-24

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa se aplica el artículo 50 de la Resolución PRE-140/2022
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
SBC : Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo

[Disclaimer: The below text is machine translated. For accurate information kindly refer the above text in original language.]

GENERAL PROCUREMENT PLANCode: FO-CP-07-
12
Version 1

General information

Country: COSTA RICA

Operation Number: 2137

Name of the Operation: Emergency Program for the Comprehensive and Resilient Reconstruction of Infrastructure (PROERI)

Executing agency:

NATIONAL ROAD COUNCIL (CONAVI)

Transaction Amount:

\$331,992,634

Original PGA Approval Date:

PGA Modification No.: 0-2024

Component	Acquisition Name	Amount Budgeted in \$	Acquisition process			Estimation of Main Process Dates				Kind of Revision	State of process
			Normative Applicable	Method	Selection Procedure	Publication	Receiving Offers	The company of Contract	Start of execution		
Type of Acquisition: Consulting - Firms											
1	5. Administration (signs the implementation of the Emergency Program)	\$7,264,150	CABEI Methods	CD	CD	15/06/24	15/07/24	30/07/24	01/08/24	From before	Foreseen
3	3. External supervision of works	\$2,598,417	CABEI Methods	CPI	SBCC	17/05/24	18/06/24	02/09/24	12/09/24	From before	Foreseen
4	3. External supervision of works	\$3,028,713	CABEI Methods	CPI	SBCC	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	From before	Foreseen
5	3. External supervision of works	\$3,901,517	CABEI Methods	CPI	SBCC	03/07/24	04/08/24	19/10/24	29/10/24	From before	Foreseen
6	3. External supervision of works	\$3,547,007	CABEI Methods	CPI	SBCC	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	From before	Foreseen
7	3. External supervision of works	\$3,084,419	CABEI Methods	CPI	SBCC	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	From before	Foreseen
8	3. External supervision of works	\$2,382,890	CABEI Methods	CPI	SBCC	10/07/24	11/08/24	26/10/24	05/11/24	From before	Foreseen
2	1. Preinvestment	\$7,055,274	CABEI Methods	CPI	SBCC	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	From before	Foreseen
Amount of acquisitions of Consultancies - Firms		\$32,862,387									

Total in this General Acquisitions Plan **\$331,992,634****Update Date: 09-05-24**

LPI: International Public Bidding

LPN: National Public Tender

LPIR: Restricted International Public Bidding

LL: Limited Tender

CPI: International Public Competition

CPN: National Public Competition

CPIR: Restricted International Public Competition

CL: Limited Contest

CD: Direct contracting, article 50 of Resolution PRE-140/2022 applies

CC: Rating Comparison

CP: Price comparison

N/A: Not applicable or defined by Legislation or other policies

SBCC: Selection Based on Quality and Cost

SBC: Selection Based on Quality

SBPF: Selection Based on Fixed Budget

SBMC: Selection Based on Lower Cost