

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 2

Información General

País:

Número de la Operación: 2329

Nombre de la Operación: Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria (PARH)
República de Honduras

Organismo Ejecutor:

Monto de la Operación: 130,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: 1-2024

			Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos						
Componente	Nombre de la Adquisición		Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Orden de Inicio	Tipo de Revisión	Estado del proceso
Tipo de Adquisición: Obras												
1	C1	Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del Hospital San Isidro en Tocoa	47,636,264.79	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	31/1/2024	8/5/2024	7/6/2024	18/6/2024	Ex-ante	En curso
2	C1	Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del Hospital de Choluteca	69,713,246.51	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	31/1/2024	7/5/2024	6/6/2024	17/6/2024	Ex-ante	En curso
3	C2	Remodelación de Oficinas UEP	40,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	1/7/2024	31/7/2024	15/8/2024	14/9/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			117,389,511.30									
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	C2	Equipo de Oficina	39,080.14	Métodos BCIE	CP	N/A	1/7/2024	31/7/2024	15/8/2024	14/9/2024	Ex-ante	Previsto
2	C2	Equipo de Transporte	28,334.85	Métodos BCIE	CP	N/A	1/7/2024	31/7/2024	15/8/2024	14/9/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes			67,414.99									
Tipo de Adquisición: Servicios												
1	C1	Gestión del conocimiento (capacitaciones y talleres)	300,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	1/7/2024	15/8/2024	14/9/2024	14/10/2024	Ex-ante	Previsto
2	C2	Levantamiento de línea de base	150,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	3/3/2025	17/4/2025	17/5/2025	16/6/2025	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios			450,000.00									
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	C2	Diseño del Instrumento de evaluación de impacto sobre la pobreza	75,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	1/7/2024	15/8/2024	14/9/2024	14/10/2024	Ex-ante	Previsto
2	C2	Evaluación de impacto sobre la pobreza	225,367.80	Métodos BCIE	CPI	SBCC	1/7/2026	15/8/2026	14/9/2026	14/10/2026	Ex-ante	Previsto
4	C3	Auditoría Externa	293,373.78	Métodos BCIE	CC	N/A	1/7/2024	15/8/2024	14/9/2024	14/10/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			593,741.58									
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	C2	Coordinador General	400,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/3/2024	1/4/2024	31/5/2024	20/6/2024	Ex-ante	En curso
2	C2	Asistente Administrativo	60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/3/2024	1/4/2024	31/5/2024	20/6/2024	Ex-ante	En curso
3	C2	Especialista Biomédico	160,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/3/2024	1/4/2024	31/5/2024	20/6/2024	Ex-ante	En curso
4	C2	Especialista Financiero	140,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/3/2024	1/4/2024	31/5/2024	20/6/2024	Ex-ante	En curso
5	C2	Especialista de Adquisiciones	160,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/3/2024	1/4/2024	31/5/2024	20/6/2024	Ex-ante	En curso
6	C2	Especialista de Gestión Ambiental y Social	140,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/3/2024	1/4/2024	31/5/2024	20/6/2024	Ex-ante	En curso
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales			1,060,000.00									

Total en este Plan General de Adquisiciones **119,560,667.87**

Fecha de Actualización: 21. de junio 2024

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo

CONFIDENCIAL EXTERNO